



**PLE - Planilha de Levantamento de Eventos**  
Cronograma

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1069311-71	<b>Nº SICONV</b> 896682	<b>GIGOV</b> JOÃO PESSOA	<b>GESTOR</b> MDR	<b>PROGRAMA</b> PLANEJAMENTO URBANO	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>DATA ASSINATURA</b>
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES			<b>MUNICÍPIO / UF</b> FAGUNDES/PB	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> SEDE DO MUNICIPIO	<b>OBJETO</b> IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FAGUNDES-PB	
<b>Nº CTEF</b>	<b>EMPRESA EXECUTORA</b>	<b>CNPJ</b>		<b>OBJETO DO CTEF</b>	<b>INÍCIO DA OBRA</b>	

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA ELIAS FABRICIO	RUA JOAQUIM MUNIZ	TRAVESSA JOAQUIM MUN	TRAVESSA PLÍNIO LEMOS	TRECHO DA RUA PROJETA	RUA JOSÉ BEZERRA DE FI	RUA ODILON CANDIDO NA	TRAVESSA JOAQUIM BARÉ	TRECHO DA RUA PROJETA	TRAVESSA NIVALDO MAR	BECO VAI QUEM QUER	RUA JOAQUIM BARBOSA L	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																		
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																		
2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E	1	2	2	2	3	3	4	5	5	5	5	1																																							
3	REGULARIZAÇÃO E PAVIM. EM	1	2	2	2	3	3	4	5	5	5	5	1																																							
4	PASSEIOS, RAMP, CAIAÇÃO E	1	2	2	2	3	3	4	5	5	5	5	1																																							
5	MOV. DE TERRA, TUBULAÇÃO,												1																																							
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1	2	2	2	3	3	4	5	5	5	5	1																																							

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05					
Parcela	%	20,28%	20,62%	22,85%	18,33%	17,92%					
	R\$	97.665,05	99.272,80	109.997,69	88.269,16	86.263,71					
Acumulado	%	20,28%	40,90%	63,75%	82,08%	100,00%					
	R\$	97.665,05	196.937,85	306.935,54	395.204,69	481.468,40					

FAGUNDES/PB, 22 de junho de 2020  
Local e Data

Responsável Técnico: 0  
CREA / CAU: 0